



No. De contrato	Descripción	Ubicación	Contratista	Supervisor	Monto contratado c/IVA	Monto erogado c/IVA	Unidad	Ø	Cantidad	Costo promedio x unidad c/IVA	No. De beneficiarios
<b>Obra publica de Marzo a Agosto de 2020</b>											
SEAPAL-2020-03-AD "Construcción de caseta, bardeo y tren de descarga para incorporación de pozo 40"	Construcción de caseta, bardeo y tren de descarga de pozo 40	Delegación de Ixtapa, Puerto Vallarta	GAREY Construcciones S.A. de C.V.	Ing. Guillermo Alejandro García Preciado	\$ 1,995,519.50	\$ 1,555,534.42	M2		34.39	\$ 45,232.17	12000
SEAPAL-2020-04-AD "Construcción de caseta, bardeo y tren de descarga para incorporación de pozo 39"	Construcción de caseta, bardeo y tren de descarga de pozo 39	Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco	MAVER Concretos de la Bahía, S.A. de C.V.	Ing. Carlos F. Torres Dávalos	\$ 1,792,972.27	\$ 1,380,440.08	M2		31.44	\$ 43,907.13	12000
SEAPAL-2020-05-AD "Remodelación de las oficinas de Ixtapa, para instalación de cajero automático"	Remodelación de oficinas de Ixtapa para instalación de cajero automático.	Delegación de Ixtapa, Puerto Vallarta	Mercedes Jiménez García	Ing. Carlos F. Torres Dávalos	\$ 154,617.21	\$ 129,047.66	M2		9.51	\$ 13,569.68	23972
SEAPAL-2020-06-AD "Ampliación y remodelación de las oficinas de Micromedición"	Ampliación y remodelación de las oficinas del departamento de Micromedición para instalación de banco de medición y mejora en espacios de oficina.	Seapal Vallarta, Jalisco	Edificaciones MERC, S.A. de C.V.	Ing. Arq. Marcos Díaz Carbajal	\$ 1,263,931.10	En proceso					No aplica
SEAPAL-2020-07-AD "Obra para la alimentación de media tensión trifásica para los pozos 39 y 40"	Obra para la alimentación de media tensión trifásica para los pozos 39 y 40.	Delegación de Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco	Corporativo Eléctrico GMS, S.A. de C.V.	Ing. Guillermo Alejandro García	\$ 847,716.68	En proceso					24000
SEAPAL-2020-08-AD "Construcción de 342 ml de línea de conducción de 10" de PVC para conexión de pozo 40a la carretera Las Juntas-Ixtapa"	Construcción de 342 ml de línea de conducción de 10" de PVC hidráulico, para fortalecer la distribución de agua potable en la delegación Las Juntas.	Delegación Ixtapa, Puerto Vallarta, Jalisco	3S Infraestructura y Obra Civil, S.A. de C.V.	Ing. Guillermo Alejandro García Preciado	\$ 924,502.04	En proceso		10"			12000