



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
5	SEP	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: JALISCO

3. Ejecutor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

4. Reporte correspondiente al mes de:

AGOSTO

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8.  Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico ( % )			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes Agosto	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U148	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-1-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-10-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	1,315,284.80	3,288,212.01	0%	8%	8%	0.00	986,463.60	986,463.60
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Río Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	LPN	22-AGS-2025	SEAPAL-2025-18 PROAGUA	25-ags-2025	13-dic-2025	6,955,326.06	23,405,334.38	0%	2%	2%	0.00	0.00	0.00
25U1410	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario de la atarjea de 10" de diámetro en las calles Bahía de Loreto entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía Kino entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía de Banderas entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Manzanillo entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Tenacatita entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco, calle Bahía de Huatulco entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y calle Bahía de Chamela entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco en la Colonia Vista de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-3-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-12-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	3,238,887.64	7,197,528.08	0%	13%	13%	0.00	2,159,258.42	2,159,258.42
25U1411	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 24"Ø en la Av. Grandes Lagos entre calle Río Tíber y Río Volgar, calle Río Volcar entre Av. Grandes Lagos y calle Privada Río Usumacinta y calle Privada Río Usumacinta entre Río Volgar y calle Cerrada, Colonia Villa Río, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-4-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-13-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,778,212.51	9,445,531.28	0%	10%	10%	0.00	0.00	0.00
25U1412	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 20"Ø e instalación de la línea madrina en calle Aquiles Serdán entre calle Constitución y calle Camichín, Colonia Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-5-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-14-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,524,298.14	8,810,745.34	0%	12%	12%	0.00	2,643,223.60	2,643,223.60
25U1413	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Colector Centro Norte de concreto reforzado de tubería 54"Ø, ubicado en la calle Belice entre Libramiento Luis Donaldo Colosio y calle Corregidora entre Belice y Héroes de la Patria mediante sistema de curado en sitio con manga de fibra poliéster de 24.0 mm de espesor impregnada con resina para su posterior curado o endurecimiento a través de recirculación de agua de acuerdo con las normas: astm-f1216-16. tramo 6 etapa 1, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco	LO-73-021-914125976-N-6-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-15-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	12,565,510.16	31,413,775.41	0%	9%	9%	9.00	9,424,132.62	9,424,141.62
25U1414	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la línea de Aguas Tratadas en la Av. Francisco Medina Ascencio entre el Ganso y Paseo de la Marina, calle Paseo de la Marina entre Av. Francisco Medina Ascencio y calle Paseo de la Marina Norte y calle Paseo de la Marina Norte entre Paso de la Marina y Albatros y Paseo de la Marina Sur entre Paseo de la Marina y calle Cerrada, en el Fraccionamiento la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-7-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-16-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	\$5,283,466.68	11,741,037.07	0%	12%	12%	0.00	3,522,311.12	3,522,311.12
25U1415	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Cárcamo Conchas Chinas 1, considerando el cambio de tren de descarga nuevo, sustitución de los equipos de bombeo existentes, sustitución de línea de impulsión existente así como la implementación de telemetría para su operación automatizada, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-8-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-17-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	5,424,417.62	13,561,044.04	0%	7%	7%	0.00	0.00	0.00

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

L.C.P. LUZ AURÓRA RAMÍREZ MORENO

JEFA DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL AGUA

Aprobó:

ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y  
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
5	SEP	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: JALISCO

3. Ejecutor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

4. Reporte correspondiente al mes de:	AGOSTO
---------------------------------------	--------

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8.  Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico ( % )			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes Agosto	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U148	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-1-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-10-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	1,315,284.80	3,288,212.01	0%	8%	8%	0.00	986,463.60	986,463.60
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Río Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	LPN	22-AGS-2025	SEAPAL-2025-18 PROAGUA	25-ags-2025	13-dic-2025	6,955,326.06	23,405,334.38	0%	2%	2%	0.00	0.00	0.00
25U1410	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario de la atarjea de 10" de diámetro en las calles Bahía de Loreto entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía Kino entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía de Banderas entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Manzanillo entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Tenacatita entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco, calle Bahía de Huatulco entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y calle Bahía de Chamela entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco en la Colonia Vista de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-3-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-12-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	3,238,887.64	7,197,528.08	0%	13%	13%	0.00	2,159,258.42	2,159,258.42
25U1411	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 24"Ø en la Av. Grandes Lagos entre calle Río Tíber y Río Volgar, calle Río Volcar entre Av. Grandes Lagos y calle Privada Río Usumacinta y calle Privada Río Usumacinta entre Río Volgar y calle Cerrada, Colonia Villa Río, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-4-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-13-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,778,212.51	9,445,531.28	0%	10%	10%	0.00	0.00	0.00
25U1412	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 20"Ø e instalación de la línea madrina en calle Aquiles Serdán entre calle Constitución y calle Camichín, Colonia Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-5-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-14-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,524,298.14	8,810,745.34	0%	12%	12%	0.00	2,643,223.60	2,643,223.60
25U1413	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Colector Centro Norte de concreto reforzado de tubería 54"Ø, ubicado en la calle Belice entre Libramiento Luis Donaldo Colosio y calle Corregidora entre Belice y Héroes de la Patria mediante sistema de curado en sitio con manga de fibra poliéster de 24.0 mm de espesor impregnada con resina para su posterior curado o endurecimiento a través de recirculación de agua de acuerdo con las normas: astm-f1216-16. tramo 6 etapa 1, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco	LO-73-021-914125976-N-6-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-15-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	12,565,510.16	31,413,775.41	0%	9%	9%	9.00	9,424,132.62	9,424,141.62
25U1414	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la línea de Aguas Tratadas en la Av. Francisco Medina Ascencio entre el Ganso y Paseo de la Marina, calle Paseo de la Marina entre Av. Francisco Medina Ascencio y calle Paseo de la Marina Norte y calle Paseo de la Marina Norte entre Paso de la Marina y Albatros y Paseo de la Marina Sur entre Paseo de la Marina y calle Cerrada, en el Fraccionamiento la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-7-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-16-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	\$5,283,466.68	11,741,037.07	0%	12%	12%	0.00	3,522,311.12	3,522,311.12
25U1415	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Cárcamo Conchas Chinas 1, considerando el cambio de tren de descarga nuevo, sustitución de los equipos de bombeo existentes, sustitución de línea de impulsión existente así como la implementación de telemetría para su operación automatizada, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-8-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-17-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	5,424,417.62	13,561,044.04	0%	7%	7%	0.00	0.00	0.00

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró :

L.C.P. LUZ AURORA RAMÍREZ MORENO

JEFA DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL AGUA

Aprobó :

ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ  
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y  
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO