



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
2	JULIO	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: JALISCO

3. Ejecutor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

4. Reporte correspondiente al mes de:

JUNIO

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
				17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado								
25U148	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Río Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1410	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario de la atarjea de 10" de diámetro en las calles Bahía de Loreto entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía Kino entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía de Banderas entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Manzanillo entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Tenacatita entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco, calle Bahía de Huatulco entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y calle Bahía de Chamela entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco en la Colonia Vista de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1411	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 24"Ø en la Av. Grandes Lagos entre calle Río Tiber y Río Volgar, calle Río Volcar entre Av. Grandes Lagos y calle Privada Río Usumacinta y calle Privada Río Usumacinta entre Río Volgar y calle Cerrada, Colonia Villa Río, Puerto Vallarta, Jalisco.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1412	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 20"Ø e instalación de la línea madrina en calle Aquiles Serdán entre calle Constitución y calle Camichín, Colonia Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1413	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Colector Centro Norte de concreto reforzado de tubería 54"Ø, ubicado en la calle Belice entre Libramiento Luis Donaldo Colosio y calle Corregidora entre Belice y Héroes de la Patria mediante sistema de curado en sitio con manga de fibra poliéster de 24.0 mm de espesor impregnada con resina para su posterior curado o endurecimiento a través de recirculación de agua de acuerdo con las normas: astm-f1216-16. tramo 6 etapa 1, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1414	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la línea de Aguas Tratadas en la Av. Francisco Medina Ascencio entre el Ganso y Paseo de la Marina, calle Paseo de la Marina entre Av. Francisco Medina Ascencio y calle Paseo de la Marina Norte y calle Paseo de la Marina Norte entre Paso de la Marina y Albatros y Paseo de la Marina Sur entre Paseo de la Marina y calle Cerrada, en el Fraccionamiento la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1415	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Cárcamo Conchas Chinas 1, considerando el cambio de tren de descarga nuevo, sustitución de los equipos de bombeo existentes, sustitución de línea de impulsión existente así como la implementación de telemetría para su operación automatizada, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	-	-	-	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00

NOTA:
La contratación de las acciones se encuentran en proceso de subir la convocatoria a la plataforma de COMPRAS MX En la segunda semana de Julio 2025

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró :

L.C.P. LUZ AURORA RAMÍREZ MORENO

JEFA DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL AGUA



Aprobó :

ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO

02 JUL 2025

RECIBIDO

RECIBE D.G.M. HORA 11:00 hrs



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
5	AGOSTO	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: JALISCO

3. Ejecutor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

4. Reporte correspondiente al mes de:

JULIO

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U148	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-1-2025	LPN	01-ago-2025	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Río Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	LPN	31-ago-2025	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1410	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario de la atarjea de 10" de diámetro en las calles Bahía de Loreto entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía Kino entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía de Banderas entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Manzanillo entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Tenacatita entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco, calle Bahía de Huatulco entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y calle Bahía de Chamela entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco en la Colonia Vista de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-3-2025	LPN	01-ago-2025	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1411	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 24"Ø en la Av. Grandes Lagos entre calle Río Tíber y Río Volgar, calle Río Volcar entre Av. Grandes Lagos y calle Privada Río Usumacinta y calle Privada Río Usumacinta entre Río Volgar y calle Cerrada, Colonia Villa Río, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-4-2025	LPN	01-ago-2025	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1412	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 20"Ø e instalación de la línea madrina en calle Aquiles Serdán entre calle Constitución y calle Camichín, Colonia Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-5-2025	LPN	01-ago-2025	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1413	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Colector Centro Norte de concreto reforzado de tubería 54"Ø, ubicado en la calle Belice entre Libramiento Luis Donald Colosio y calle Corregidora entre Belice y Héroe de la Patria mediante sistema de curado en sitio con manga de fibra poliéster de 24.0 mm de espesor impregnada con resina para su posterior curado o endurecimiento a través de recirculación de agua de acuerdo con las normas: astm-f1216-16. tramo 6 etapa 1, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco	LO-73-021-914125976-N-6-2025	LPN	01-ago-2025	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1414	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la línea de Aguas Tratadas en la Av. Francisco Medina Ascencio entre el Ganso y Paseo de la Marina, calle Paseo de la Marina entre Av. Francisco Medina Ascencio y calle Paseo de la Marina Norte y calle Paseo de la Marina Norte entre Paso de la Marina y Albatros y Paseo de la Marina Sur entre Paseo de la Marina y calle Cerrada, en el Fraccionamiento la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-7-2025	LPN	01-ago-2025	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00
25U1415	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Cárcamo Conchas Chinas 1, considerando el cambio de tren de descarga nuevo, sustitución de los equipos de bombeo existentes, sustitución de línea de impulsión existente así como la implementación de telemetría para su operación automatizada, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-8-2025	LPN	01-ago-2025	-	-	-	-	-	0%	0%	0%	0.00	0.00	0.00

NOTA:

Las acciones se encuentran en proceso de licitación.

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

L.C.P. LUZ AURORA RAMÍREZ MORENO

JEFA DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL AGUA



Aprobó:

ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO

05 AGO 2025

RECIBIDO
RECIBE DG.M HORA 12:00 hrs



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
05	sep	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: Jalisco

3. Ejecutor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

4. Reporte correspondiente al mes de: Agosto

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compranet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes Agosto	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U148	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-1-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	SEAPAL-2025-10-PROAGUA-LPN	11-ago-2025	08-nov-2025	1,315,284.80	3,288,212.01	0%	8%	8%	0.00	986,463.00	986,463.00
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Rio Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	DESERTO SEAPAL-2025-18-PROAGUA	28-ago-2025	13-dic-2025	6,955,326.06	23,405,334.38	0%	2%	2%	0.00	0.00	0.00
25U1410	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario de la atarjea de 10" de diámetro en las calles Bahía de Loreto entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía Kino entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía de Banderas entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Manzanillo entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Tenacatita entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco, calle Bahía de Huatulco entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y calle Bahía de Chamela entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco en la Colonia Vista de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-3-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	SEAPAL-2025-12-PROAGUA-LPN	11-ago-2025	08-nov-2025	3,323,887.64	7,197,528.08	0%	13%	13%	0.00	2,159,258.42	2,159,258.42
25U1411	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 24"Ø en la Av. Grandes Lagos entre calle Río Tiber y Río Volgar, calle Río Volcar entre Av. Grandes Lagos y calle Privada Río Usumacinta y calle Privada Río Usumacinta entre Río Volgar y calle Cerrada, Colonia Villa Río, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-4-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	SEAPAL-2025-13-PROAGUA-LPN	11-ago-2025	29-nov-2025	3,778,212.51	9,445,531.28	0%	10%	10%	0.00	0.00	0.00
25U1412	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 20"Ø e instalación de la línea madrina en calle Aquiles Serdán entre calle Constitución y calle Camichin, Colonia Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-5-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	SEAPAL-2025-14-PROAGUA-LPN	11-ago-2025	29-nov-2025	3,524,298.14	8,810,745.34	0%	12%	12%	0.00	2,643,223.60	2,643,223.60
25U1413	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Colector Centro Norte de concreto reforzado de tubería 54"Ø, ubicado en la calle Belice entre Libramiento Luis Donald Colosio y calle Corregidora entre Belice y Héroes de la Patria mediante sistema de curado in situ con manga de fibra políéster de 24.0 mm de espesor impregnada con resina para su posterior curado o endurecimiento a través de recirculación de agua de acuerdo con las normas: astrm-1216-16. tramo 6 etapa 1, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco	LO-73-021-914125976-N-6-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	SEAPAL-2025-15-PROAGUA-LPN	11-ago-2025	08-nov-2025	12,565,510.16	31,413,775.41	0%	9%	9%	0.00	9,424,141.62	9,424,141.62
25U1414	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la línea de Aguas Tratadas en la Av. Francisco Medina Ascencio entre el Ganso y Paseo de la Marina, calle Paseo de la Marina entre Av. Francisco Medina Ascencio y calle Paseo de la Marina Norte y calle Paseo de la Marina Norte entre Paso de la Marina y Albatros y Paseo de la Marina Sur entre Paseo de la Marina y calle Cerrada, en el Fraccionamiento la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-7-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	SEAPAL-2025-16-PROAGUA-LPN	11-ago-2025	29-nov-2025	5,283,466.68	11,741,037.07	0%	12%	12%	0.00	3,522,311.12	3,522,311.12
25U1415	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Cárcamo Conchas Chinas 1, considerando el cambio de tren de descarga nuevo, sustitución de los equipos de bombeo existentes, sustitución de línea de impulsión existente así como la implementación de telemetría para su operación automatizada, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-8-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	SEAPAL-2025-17-PROAGUA-LPN	11-ago-2025	08-nov-2025	5,424,417.62	13,561,044.04	0%	7%	7%	0.00	0.00	0.00

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró :



L.C.P. LUZ AURORA RAMÍREZ MORENO
JEFA DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL AGUA

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ORGANISMO DE SERVICIOS DEL DEPARTAMENTO DE SANTIAGO-PACÍFICO

05 SEP 2025

DGM 11:00 hrs

Aprobó :



ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y





1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
3	OCT	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: JALISCO

3. Ejecutor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTAILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

4. Reporte correspondiente al mes de:	SEPTIEMBRE
---------------------------------------	------------

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes Septiembre	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U148	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-1-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-10-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	1,315,284.80	3,288,212.01	8%	5%	13%	986,463.00	0.00	986,463.00
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Río Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	LPN	22-AGS-2025	SEAPAL-2025-18 PROAGUA	25-ags-2025	13-dic-2025	6,955,326.06	23,405,334.38	2%	5%	7%	0.00	7,021,600.31	7,021,600.31
25U1410	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario de la atarjea de 10" de diámetro en las calles Bahía de Loreto entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía Kino entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía de Banderas entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Tenacatita entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco, calle Bahía de Huatulco entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y calle Bahía de Chamela entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco en la Colonia Vista de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-3-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-12-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	3,238,887.64	7,197,528.08	13%	22%	35%	2,159,258.42	0.00	2,159,258.42
25U1411	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 24"Ø en la Av. Grandes Lagos entre calle Río Tiber y Río Volgar, calle Río Volcar entre Av. Grandes Lagos y calle Privada Río Usumacinta y calle Privada Río Usumacinta entre Río Volgar y calle Cerrada, Colonia Villa Río, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-4-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-13-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,778,212.51	9,445,531.28	10%	4%	14%	0.00	2,833,659.38	2,833,659.38
25U1412	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 20"Ø e instalación de la línea madrina en calle Aquiles Serdán entre calle Constitución y calle Camichín, Colonia Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-5-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-14-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,524,298.14	8,810,745.34	12%	18%	30%	2,643,223.60	0.00	2,643,223.60
25U1413	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Colector Centro Norte de concreto reforzado de tubería 54"Ø, ubicado en la calle Belice entre Libramiento Luis Donaldo Colosio y calle Corregidora entre Belice y Héroes de la Patria mediante sistema de curado in situ con manga de fibra poliéster de 24.0 mm de espesor impregnada con resina para su posterior curado o endurecimiento a través de recirculación de agua de acuerdo con las normas: astm-f1216-16. tramo 6 etapa 1, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco	LO-73-021-914125976-N-6-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-15-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	12,565,510.16	31,413,775.41	9%	6%	15%	9,424,141.62	0.00	9,424,141.62
25U1414	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la línea de Aguas Tratadas en la Av. Francisco Medina Ascencio entre el Ganso y Paseo de la Marina, calle Paseo de la Marina entre Av. Francisco Medina Ascencio y calle Paseo de la Marina Norte y calle Paseo de la Marina Norte entre Paso de la Marina y Albatros y Paseo de la Marina Sur entre Paseo de la Marina y calle Cerrada, en el Fraccionamiento la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-7-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-16-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	\$5,283,466.68	11,741,037.07	12%	18%	30%	3,522,311.12	0.00	3,522,311.12
25U1415	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Cárcamo Conchas Chinas 1, considerando el cambio de tren de descarga nuevo, sustitución de los equipos de bombeo existentes, sustitución de línea de impulsión existente así como la implementación de telemetría para su operación automatizada, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-8-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-17-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	5,424,417.62	13,561,044.04	7%	5%	12%	0.00	4,068,313.21	4,068,313.21

NOTA: Los importes financieros reportados en el presente, corresponden al 30% del anticipo de acuerdo al contrato.

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:
[Firma]

L.C.P. LUZ AURORA RAMÍREZ MORENO

JEFA DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL AGUA

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO

03 OCT 2025

Aprobó:

[Firma]

RECIBIDO
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
12:50 PM

ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
4	Nov	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: JALISCO

3. Ejecutor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

4. Reporte correspondiente al mes de: **OCTUBRE**

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)		Financiero Total (Pesos)			
				17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes Septiembre	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado								
25U148	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-1-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-10-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	1,315,284.80	3,288,212.01	13%	32%	45%	986,463.00	123,609.23	1,110,072.23
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Río Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	LPN	22-AGS-2025	SEAPAL-2025-18 PROAGUA	25-ags-2025	13-dic-2025	6,955,326.06	23,405,334.38	7%	8%	15%	7,021,600.31	0.00	7,021,600.31
25U1410	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario de la starjea de 10" de diámetro en las calles Bahía de Loreto entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía Kino entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía de Banderas entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Manzanillo entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Tenacatita entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco, calle Bahía de Huatulco entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y calle Bahía de Chamela entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco en la Colonia Vista de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-3-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-12-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	3,238,887.64	7,197,528.08	35%	30%	65%	2,159,258.42	0.00	2,159,258.42
25U1411	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 24"Ø en la Av. Grandes Lagos entre calle Río Tíber y Río Volgar, calle Río Volcar entre Av. Grandes Lagos y calle Privada Río Usumacinta y calle Privada Río Usumacinta entre Río Volgar y calle Cerrada, Colonia Villa Río, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-4-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-13-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,778,212.51	9,445,531.28	14%	9%	23%	2,833,659.38	902,616.86	3,736,276.24
25U1412	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 20"Ø e instalación de la línea madrina en calle Aquiles Serdán entre calle Constitución y calle Camichin, Colonia Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-5-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-14-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,524,298.14	8,810,745.34	30%	35%	65%	2,643,223.60	1,136,322.25	3,779,545.85
25U1413	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Colector Centro Norte de concreto reforzado de tubería 54"Ø, ubicado en la calle Belice entre Libramiento Luis Donald Colosio y calle Corregidora entre Belice y Héroes de la Patria mediante sistema de curado en sitio con manga de fibra poliéster de 24.0 mm de espesor impregnada con resina para su posterior curado o endurecimiento a través de recirculación de agua de acuerdo con las normas: astm-f1216-16. tramo 6 etapa 1, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco	LO-73-021-914125976-N-6-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-15-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	12,565,510.16	31,413,775.41	15%	65%	80%	9,424,141.62	0.00	9,424,141.62
25U1414	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la línea de Aguas Tratadas en la Av. Francisco Medina Ascencio entre el Ganso y Paseo de la Marina, calle Paseo de la Marina entre Av. Francisco Medina Ascencio y calle Paseo de la Marina Norte y calle Paseo de la Marina Norte entre Paso de la Marina y Albatros y Paseo de la Marina Sur entre Paseo de la Marina y calle Cerrada, en el Fraccionamiento la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-7-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-16-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	\$5,283,466.68	11,741,037.07	30%	27%	57%	3,522,311.12	1,580,891.10	5,103,202.22
25U1415	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Cárcamo Conchas Chinas 1, considerando el cambio de tren de descarga nuevo, sustitución de los equipos de bombeo existentes, sustitución de línea de impulsión existente así como la implementación de telemetría para su operación automatizada, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-8-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-17-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	5,424,417.62	13,561,044.04	12%	13%	25%	4,068,313.21	0.00	4,068,313.21

NOTA: Los importes financieros reportados en el presente, incluyen el 30% del anticipo

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

L.C.P. LUZ AURORA RAMÍREZ MORENO

JEFA DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL AGUA



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO

4 NOV 2025

RECIBIDO

RECIBE D.G.M. HORA 15:00 hrs

Aprobó:

ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
4	DIC	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: JALISCO

3. Ejecutor: SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

4. Reporte correspondiente al mes de:

NOVIEMBRE

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes Noviembre	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U148	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-1-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-10-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	1,315,284.80	3,288,212.01	45%	20%	65%	1,110,072.23	206,827.34	1,316,899.57
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Río Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	LPN	22-AGS-2025	SEAPAL-2025-18 PROAGUA	25-ags-2025	13-dic-2025	6,955,326.06	23,405,334.38	15%	7%	22%	7,021,600.31	0.00	7,021,600.31
25U1410	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario de la atarjea de 10" de diámetro en las calles Bahía de Loreto entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía Kino entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía de Banderas entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Manzanillo entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Tenacatita entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco, calle Bahía de Huatulco entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y calle Bahía de Chamela entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco en la Colonia Vista de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-3-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-12-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	3,238,887.64	7,197,528.08	65%	29%	94%	2,159,258.42	746,556.14	2,905,814.56
25U1411	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 24"Ø en la Av. Grandes Lagos entre calle Río Tiber y Río Volgar, calle Río Volcar entre Av. Grandes Lagos y calle Privada Río Usumacinta y calle Privada Río Usumacinta entre Río Volgar y calle Cerrada, Colonia Villa Río, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-4-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-13-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,778,212.51	9,445,531.28	23%	40%	63%	3,736,276.24	1,236,826.36	4,973,102.60
25U1412	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 20"Ø e instalación de la línea madrina en calle Aquiles Serdán entre calle Constitución y calle Camichín, Colonia Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-5-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-14-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,524,298.14	8,810,745.34	65%	27%	92%	3,779,545.85	1,642,999.21	5,422,545.06
25U1413	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Colector Centro Norte de concreto reforzado de tubería 54"Ø, ubicado en la calle Belice entre Libramiento Luis Donaldo Colosio y calle Corregidora entre Belice y Héroes de la Patria mediante sistema de curado en sitio con manga de fibra poliéster de 24.0 mm de espesor impregnada con resina para su posterior curado o endurecimiento a través de recirculación de agua de acuerdo con las normas: astm-f1216-16. tramo 6 etapa 1, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco	LO-73-021-914125976-N-6-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-15-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	12,565,510.16	31,413,775.41	80%	17%	97%	9,424,141.62	6,008,087.61	15,432,229.23
25U1414	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la línea de Aguas Tratadas en la Av. Francisco Medina Ascencio entre el Ganso y Paseo de la Marina, calle Paseo de la Marina entre Av. Francisco Medina Ascencio y calle Paseo de la Marina Norte y calle Paseo de la Marina Norte entre Paso de la Marina y Albatros y Paseo de la Marina Sur entre Paseo de la Marina y calle Cerrada, en el Fraccionamiento la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-7-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-16-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	\$5,283,466.68	11,741,037.07	57%	33%	90%	5,103,202.22	0.00	5,103,202.22
25U1415	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Cárcamo Conchas Chinas 1, considerando el cambio de tren de descarga nuevo, sustitución de los equipos de bombeo existentes, sustitución de línea de impulsión existente así como la implementación de telemetría para su operación automatizada, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-8-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-17-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	5,424,417.62	13,561,044.04	25%	7%	32%	4,068,313.21	0.00	4,068,313.21

NOTA: Los importes financieros reportados en el presente, incluyen el 30% del anticipo

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

L.C.P. LUZ AURORA RAMÍREZ MORENO

JEFA DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL AGUA

CONAGUA
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACÍFICO

4 DIC 2025

BIDO

Aprobó:

ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y
ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
5	ENE	2025

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: JALISCO

4. Reporte correspondiente al mes de: DICIEMBRE

3. Ejecutor : SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Compras MX	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	17. Acumulado al mes Anterior	Físico (%)		Financiero Total (Pesos)		22. Total Acumulado
											18. Avance del Mes Diciembre	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes			
25U148	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del tanque Conchas Chinas 2, con una capacidad de 1,000 m3, ubicado en Paseo de Las Conchas Chinas, Fraccionamiento Conchas Chinas en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-1-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-10-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	1,315,284.80	*3,494,879.67	65%	35%	100%	1,316,899.57	2,177,980.10	3,494,879.67
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Rio Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	LPN	22-AGS-2025	SEAPAL-2025-18 PROAGUA	25-ags-2025	13-dic-2025	6,955,326.06	23,405,334.38	22%	6%	28%	7,021,600.31	0.00	7,021,600.31
25U1410	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la red de Alcantarillado Sanitario de la atarjea de 10" de diámetro en las calles Bahía de Loreto entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía Kino entre Bahía de Tenacatita y Carbonera, calle Bahía de Banderas entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Manzanillo entre Bahía de Tenacatita y Carboneras, calle Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y Bahía de Huatulco entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco y calle Bahía de Chamela entre Bahía de Loreto y Bahía de Acapulco en la Colonia Vista de la Bahía en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-3-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-12-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	3,238,887.64	7,197,528.08	94%	6%	100%	2,905,814.56	3,665,039.26	6,570,853.82
25U1411	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 24"Ø en la Av. Grandes Lagos entre calle Río Tiber y Río Volgar, calle Río Volcar entre Av. Grandes Lagos y calle Privada Río Usumacinta y calle Privada Río Usumacinta entre Río Volgar y calle Cerrada, Colonia Villa Río, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-4-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-13-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,778,212.51	*11,795,986.61	63%	37%	100%	4,973,102.60	6,822,884.01	11,795,986.61
25U1412	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Sustitución del Subcolector de 15"Ø a 20"Ø e instalación de la línea madrina en calle Aquiles Serdán entre calle Constitución y calle Camichín, Colonia Emiliano Zapata, Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-5-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-14-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	3,524,298.14	*9,906,039.54	92%	8%	100%	5,422,545.06	4,483,494.48	9,906,039.54
25U1413	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Colector Centro Norte de concreto reforzado de tubería 54"Ø, ubicado en la calle Belice entre Libramiento Luis Donald Colosio y calle Corregidora entre Belice y Héroes de la Patria mediante sistema de curado in situ con manga de fibra poliéster de 24.0 mm de espesor impregnada con resina para su posterior curado o endurecimiento a través de recirculación de agua de acuerdo con las normas: astm-f1216-16. tramo 6 etapa 1, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco	LO-73-021-914125976-N-6-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-15-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	12,565,510.16	31,413,775.41	97%	3%	100%	15,432,229.23	14,755,970.00	30,188,199.23
25U1414	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Ampliación de la línea de Aguas Tratadas en la Av. Francisco Medina Ascencio entre el Ganso y Paseo de la Marina, calle Paseo de la Marina entre Av. Francisco Medina Ascencio y calle Paseo de la Marina Norte y calle Paseo de la Marina Norte entre Paso de la Marina y Albatros y Paseo de la Marina Sur entre Paseo de la Marina y calle Cerrada, en el Fraccionamiento la Marina en Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-7-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-16-PROAGUA	11-ags-2025	29-nov-2025	\$5,283,466.68	11,741,037.07	90%	10%	100%	5,103,202.22	6,098,405.14	11,201,607.36
25U1415	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Cárcamo Conchas Chinas 1, considerando el cambio de tren de descarga nuevo, sustitución de los equipos de bombeo existentes, sustitución de línea de impulsión existente así como la implementación de telemetría para su operación automatizada, en la ciudad de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-8-2025	LPN	01-ago-2025	SEAPAL-2025-17-PROAGUA	11-ags-2025	08-nov-2025	5,424,417.62	*13,760,145.57	32%	68%	100%	4,068,313.21	9,691,832.36	13,760,145.57

Nota: * En las presentes acciones se llevaron a cabo convenios modificatorios en cuanto a monto, por lo que en el presente formato se modifica el monto original contratado

Importe total no erogado entre lo contratado y ejercido	2,391,680.15
Importe a reintegrar federal	1,014,977.26

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:

JAL

L.C.P. LUZ AURORA RAMÍREZ MORENO

JEFA DE SECCIÓN A DEL DEPARTAMENTO DE PLANEACIÓN DEL AGUA

CONAGUA COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO

5 ENE 2026

RECIBIDO

RECIBE DGM HORA 12:00 hrs

Aprobó:

[Signature]

ING. CARLOS ALBERTO RUÍZ HERNÁNDEZ
DIRECTOR GENERAL DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO

Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025

Reporte de avances físicos - financiero



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
05	2	2026

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: Jalisco

3. Ejecutor : Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

4. Reporte correspondiente al mes de:	ENERO
---------------------------------------	--------------

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación							Avances						
				9. Código Compranet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes enero	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Río Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	DESIERTO SEAPAL-2025-18-PROAGUA	28-ago-2025	31-mar-2026	6,955,326.06	23,405,334.38	28.00%	35.00%	63.00%	7,021,600.31	2,683,321.79	9,704,922.10

** en la Presente acción se llevó a cabo convenio modificatorio en cuanto plazo de ejecución, por lo que en el presente formato se modifica la fecha de término.

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró :

L.C.P. Luz Aurora Ramírez Moreno
Jefa de sección a del Departamento de Planeación del Agua



DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO

05 FEB 2026

RECIBIDO

RECIBE _____ HORA _____

Aprobó :

Ing. Carlos Alberto Ruiz Hernández
Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco



Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA) 2025
Reporte de avances fisicos - financiero



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
05	Marzo	2026

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: Jalisco

4. Reporte correspondiente al mes de:	FEBRERO
---------------------------------------	----------------

3. Ejecutor : Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación							Avances						
				9. Código Compranet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Fallo	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Físico (%)			Financiero Total (Pesos)		
											17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes enero	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado	
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Rio Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	DESIERTO SEAPAL-2025-18-PROAGUA	28-ago-2025	31-mar-2026	6,955,326.06	23,405,334.38	63.00%	19.00%	82.00%	9,704,922.10	924,969.16	10,629,891.26

** en la Presente acción se llevó a cabo convenio modificatorio en cuanto plazo de ejecución, por lo que en el presente formato se modifica la fecha de término.

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró :

L.C.P. Luz Aurora Ramírez Moreno
 Jefa de sección a del Departamento de Planeación del Agua



Aprobó :

Ing. Carlos Alberto Ruiz Hernández
 Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco


 DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
 ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO

05 MAR 2026

RECIBIDO
 RECIBE D.G.M. HORA 12:00 hrs



1. Fecha de elaboración		
Día	Mes	Año
01	4	2026

Acciones para Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento

2. Entidad Federativa: Jalisco


3. Ejecutor : Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

4. Reporte correspondiente al mes de: **Marzo**


5. ID de la acción	6. Municipio	7. Localidad	8. Nombre de la obra o acción (Descripción detallada de los trabajos a realizar)	Datos de licitación								Avances					
				9. Código Comprasnet	10. Tipo de Adjudicación	11. Fecha de Falta	12. No. Contrato	13. Fecha de Inicio	14. Fecha de Término	15. Importe Federal Contratado	16. Importe Total Contratado	Fisico (%)			Financiero Total (Pesos)		
												17. Acumulado al mes Anterior	18. Avance del Mes enero	19. Total Acumulado	20. Acumulado al mes Anterior	21. Avance del Mes	22. Total Acumulado
25U149	Puerto Vallarta	Puerto Vallarta	Rehabilitación del Tanque Agua Azul, con una capacidad de 7,500 m3, ubicado en calle Rio Suchiate, Colonia Agua Azul en la Cabecera Municipal de Puerto Vallarta, Jalisco.	LO-73-021-914125976-N-2-2025	Licitación Pública	01-ago-2025	DESIERTO SEAPAL-2025-1B-PROAGUA	28-ago-2025	31-mar-2026	6,955,326.06	23,405,334.38	82.00%	18.00%	100.00%	10,629,891.26	11,280,313.36	21,910,204.62

Firmas por parte del Organismo Ejecutor

Elaboró:


L.C.P. Luz Aurora Ramirez Moreno
Coordinadora de Departamento de Planeación Estratégica, Hidrica

Aprobó:


Ing. Carlos Alberto Ruiz Hernández
Director General del Sistema de Agua Potable, Drenaje y Alcantarillado de Puerto Vallarta, Jalisco

 **CONAGUA**
COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA
DIRECCIÓN DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y SANEAMIENTO
ORGANISMO DE CUENCA LERMA-SANTIAGO-PACIFICO

01 ABR 2026

RECIBIDO

RECIBE DGM HORA 10:30 hrs.

